



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลก่ำปัง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม และเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๗	โครงการส่งเสริมความรู้และวินัยจราจร	๑๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักปลัด (แผนงานบริหารงานทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม และเศรษฐกิจ

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักปลัด (แผนงานสาธารณสุข) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 สำนักปลัด (แผนงานสาธารณสุข) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดการน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๗,๔๘๐.๐๐ บาท
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ และก๊าซเรือนกระจก	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๗,๘๔๐.๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักปลัด (แผนงานบริหารงานทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การเมืองและบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๓	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	-	-	✓	๕๘๔,๙๕๐.๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงโอนงบประมาณเพิ่มเติม
๕	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงโอนงบประมาณเพิ่มเติม
๖	โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๗	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๕,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองคลัง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การเมืองและบริหาร
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
สำนักปลัด (แผนงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม และเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๘,๔๗๐.๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	เม.ย - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านกำแพง หมู่ที่ ๘	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๓	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านจาน หมู่ที่ ๔	๓๒๙,๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๔	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านขาด หมู่ ๑	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางบ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางเหมืองหนองแห้ว บ้านจาน หมู่ที่ ๔	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ ๓	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๗	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบ สำเร็จรูปตัววี พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อดักน้ำ บ้านจาน หมู่ที่ ๔	๘๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อดักน้ำ บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๕	๔๒๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน คลุก บ้านกระเสียว หมู่ที่ ๒	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน คลุก บ้านกำแพง หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน คลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยถมดินที่ สาธารณะประโยชน์ บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๒๒	ก่อสร้างเวทีห้องประชุม องค์การพิ หารส่วนตำบลกำแพง	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๓	ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์เด็กเล็ก อบต. กำแพง	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๔	ก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE)	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๖๖,๙๘๑.๐๐ บาท
๒๖	ก่อสร้างถนนดินคันทาง	๘๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองช่าง (แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์การเมืองและบริหาร

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๓,๓๓๐.๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านชาด หมู่ที่ ๑	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐๘,๙๐๐.๐๐ บาท
๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านกระเสียว หมู่ที่ ๒	๖๗,๐๐๐.๐๐	ม.ค. เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๖๖,๓๐๐.๐๐ บาท
๓	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านจอก หมู่ที่ ๓	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางบ้านจาน หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. -มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางบ้านจาน หมู่ที่ ๔	๙๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านจาน หมู่ที่ ๔	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค.- มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๘๗,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านจาน หมู่ที่ ๔	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๑๖,๘๐๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๕	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. -มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖	๖๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. -เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	ก.พ. -เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๗	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	ก.พ. -เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบ้านกำปิง หมู่ที่ ๘	๖๓,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๖๒,๓๐๐.๐๐ บาท
๑๓	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านกำปิง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำปิง	๓๔,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙	๖๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๖๓,๓๐๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๖๓,๗๐๐.๐๐ บาท
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑	๖๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางบ้านไพล หมู่ที่ ๑๒	๑๓๙,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๓๗,๖๐๐.๐๐ บาท
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๑๘๘,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดทับแน่น บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๒๘๖,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดทับแน่น บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔	๑๙๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๒๓๕,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๗๘,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๗๗,๒๐๐.๐๐ บาท
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๙๖,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ ๑๖	๑๓๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๓๑,๖๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
กองช่าง (แผนงานเคหะและชุมชน) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปตัววี พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๙๕,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปตัววี พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔	๙๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
กองช่าง (แผนงานเคหะและชุมชน) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการติดตั้งบานประตูระบายน้ำจำนวน ๒ ชุด จำนวน ๒ จุด บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๓๗,๕๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม และเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๔๘,๑๓๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๓	อาหารเสริมนม	๑,๗๓๔,๙๔๓.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบัวปุ่นสันติเยะอนุสรณ์	๒๕๓,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านจาน	๘๐๐,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนา	๘๗๕,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนศรีชลสินธุ์	๔๔๒,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอ้อไพล	๕๕๘,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกำปำ	๑๘๗,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม และเศรษฐกิจ

๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปำ	๔๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย.๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปำ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔	โครงการพัฒนาทักษะด้านการเรียนของเด็กตำบลกำปำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖	โครงการแข่งเรืออีโปง	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗	✓	-	-	-
๗	โครงการงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๘	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลกำปำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๙	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๘	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๒	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๑๓	โครงการพัฒนากาย พัฒนาจิต พัฒนาชีวิต ด้วยวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีพุทธ	๑๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๔	โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าคุณธรรม	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๖	โครงการอบรมหลักพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กตำบลกำแพง	๓๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโนนไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร และปศุสัตว์

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์องค์กรบริหารส่วนตำบลกำแพง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๓	โครงการป้องกัน กำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๓๓,๗๒๔.๐๐ บาท
๕	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น
๖	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๗	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวม	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงโอนงบประมาณเพิ่มเติม
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ "ท้องถิ่นสร้างป่า รักชนน้ำ"	๑๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการพัฒนา และรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลก่าปัง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลก่าปัง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลก่าปัง	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๕	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลก่าปัง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๖	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ ยากจน ไร้ที่อยู่	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๗	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลก่าปัง	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๘	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่น

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ และเศรษฐกิจ

๓.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๓๓๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๗,๘๐๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๔๙๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑,๗๖๐,๒๐๐.๐๐ บาท
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท