



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๒ เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างชั้นผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านชาด หมู่ที่ 1	410,000.00	402,000.00	8,000.00	29/03/66	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนโดย โรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านนา หมู่ที่ 7	20,000.00	19,813.08	186.92	08/02/66	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรดถนน หินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14	86,000.00	85,196.26	803.74	08/02/66	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนโดย โรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านใหม่สารี หมู่ที่ 16	28,000.00	27,738.32	261.68	08/02/66	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรด ถนนดิน บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	70,000.00	69,345.79	654.21	08/02/66	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนดิน คันทาง บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	18,000.00	17,831.78	168.22	08/02/66	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนโดย เสริมหินคลุก บ้านกำบัง หมู่ที่ 8	305,000.00	280,000.00	25,000.00	20/02/66	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	291,000.00	290,000.00	1,000.00	20/02/66	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระเสี้ยว หมู่ที่ 2	479,000.00	478,000.00	1,000.00	03/02/66	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
10.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรดถนน หินคลุก บ้านชาด หมู่ที่ 1	46,000.00	45,540.00	460.00	08/02/66	กองช่าง
11.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรด ถนนดิน บ้านจอก หมู่ที่ 3	37,000.00	36,630.00	370.00	13/06/65	กองช่าง
12.	โครงการก่อสร้างชั้นผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10	478,000.00	428,000.00	50,000.00	30/01/66	กองช่าง
13.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรดถนน หินคลุก บ้านกำแพง หมู่ที่ 8	117,000.00	115,906.54	1,093.46	18/01/66	กองช่าง
14.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4	446,000.00	441,831.78	4,168.22	18/01/66	กองช่าง
15.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรด บ้านกระเสี้ยว หมู่ที่ 2	99,000.00	98,074.77	925.23	29/12/65	กองช่าง
16.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การเสริมหินคลุก บ้านอ้อ เหนือ หมู่ที่ 14	293,000.00	290,000.00	3,000.00	29/12/65	กองช่าง
17.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรดถนน หินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10	40,000.00	39,626.17	373.83	29/12/65	กองช่าง
18.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9	322,000.00	318,990.65	3,009.35	28/12/65	กองช่าง
19.	โครงการก่อสร้างถนนดิน คันทาง บ้านจาน หมู่ที่ 4	136,000.00	134,728.97	1,271.03	28/12/65	กองช่าง
20.	โครงการก่อสร้างถนนดิน คันทาง บ้านจาน หมู่ที่ 4	64,000.00	63,401.87	598.13	28/12/65	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
21.	โครงการปรับปรุง คอสะพานคลองกล้า บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2	74,000.00	73,308.41	691.59	28/12/65	กองช่าง
22.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรด ถนนดิน บ้านอ้อ หมู่ที่ 6	50,000.00	49,532.71	467.29	21/12/65	กองช่าง
23.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรดถนน หินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13	298,000.00	295,214.95	2,785.05	21/12/65	กองช่าง
24.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การรื้อพร้อมปรับเกรด บ้านไพล หมู่ที่ 12	251,000.00	248,654.21	2,345.79	22/12/65	กองช่าง
25.	โครงการก่อสร้างชั้นผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านจาน หมู่ที่ 4	1,259,000.00	1,247,233.64	11,766.36	07/12/65	กองช่าง
26.	โครงการเกรดถนนดิน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16	290,000.00	287,289.72	2,710.28	11/11/65	กองช่าง
27.	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16	240,000.00	237,757.01	2,242.99	04/11/65	กองช่าง
28.	โครงการปรับปรุงถนนโดย การเสริมหินคลุก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6	149,500.00	148,102.80	1,397.20	04/11/65	กองช่าง
29.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. อบต.กำปัง	42,700.00	41,400.93	1,299.07	04/11/65	กองช่าง
30.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนา หมู่ที่ 7	160,000.00	158,504.67	1,495.33	28/10/65	กองช่าง
31.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13	402,000.00	398,242.99	3,757.01	12/10/65	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
32.	โครงการก่อสร้างหลังคา สนามกลางแจ้ง ศพด. อบต.กำแพง	198,000.00	196,149.53	1,850.47	21/10/65	กองช่าง
33.	โครงการปรับปรุง ศพด. อบต.กำแพง	188,000.00	186,242.99	1,757.01	21/10/65	กองช่าง
34.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนา หมู่ที่ 7	209,000.00	207,046.73	1,953.27	25/10/65	กองช่าง
35.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไพล หมู่ที่ 12	324,000.00	322,000.00	2,000.00	31/03/66	กองช่าง
36.	โครงการขยายท่อเมน ประปา บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10	36,000.00	35,663.55	336.45	28/12/65	กองช่าง
37.	โครงการก่อสร้างชั้นผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านจอก หมู่ที่ 3	466,000.00	466,000.00	0.00	ผูกพัน	กองช่าง
38.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแขว หมู่ที่ 5	479,000.00	452,000.00	27,000.00	ผูกพัน	กองช่าง
39.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอ้อ หมู่ที่ 6	479,000.00	452,000.00	27,000.00	ผูกพัน	กองช่าง
40.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16	420,000.00	260,000.00	160,000.00	ผูกพัน	กองช่าง
41.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16	499,000.00	2441,000.00	58,000.00	ผูกพัน	กองช่าง
รวม		7,956,200.00	7,815,000.82	141,199.18		

1.2 แผนงานการศึกษา (ไม่ได้ดำเนินการ)

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน (ไม่ได้ดำเนินการ)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ (ไม่ได้ดำเนินการ)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (ไม่ได้ดำเนินการ)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
1.	โครงการป้องกันลอบอุบัตเหตุ ทางถนน	83,000.00	70,400.00	12,600.00	23/3/66	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)
2.	โครงการส่งเสริมสร้าง ความรู้และวินัยการจราจร	5,000.00	4,660.00	340.00	27/02/66	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)
รวม		88,000.00	75,060.00	12,940.00		

4.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	368,000.00	92,400.00	275,600.00	03/3/66	กอง การศึกษา
4.	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,465,235.00	746,398.69	718,836.31	07/02/66	กอง การศึกษา
5.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	3,770,400.00	1,594,650.00	2,175,750.00	29/09/65	กอง การศึกษา
รวม		5,603,635.00	2,433,448.69	3,170,186.31		

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
6.	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลกำแพง	20,000.00	13,800.00	6,200.00	29/03/66	กอง สวัสดิการ สังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
7.	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของ ประชาชนตำบลกำแพง	20,000.00	18,530.00	1,470.00	29/03/66	กอง สวัสดิการ สังคม
8.	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรี	20,000.00	17,100.00	2,900.00	29/11/65	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม		60,000.00	49,430.00	10,570.00		

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่ได้ดำเนินการ)

4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
9.	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลกำแพง	220,000.00	219,900.00	100.00	22/12/65	กองการศึกษา
10.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	0	19/01/66	กองการศึกษา
11.	โครงการแข่งขันส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	70,000.00	50,300.00	19,700.00	13/03/66	กองการศึกษา
รวม		340,000.00	320,200.00	19,800.00		

4.6 งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
12.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต.ค.65 - มี.ค.66	14,715,600.00	7,342,700.00	8,284,700.00	8/03/66	กองสวัสดิการ สังคม
13.	เบี้ยยังชีพความพิการ ต.ค.65 - มี.ค.66	3,590,400.00	1,914,400.00	1,676,000.00	8/03/66	กองสวัสดิการ สังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
14.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต.ค.65 - มี.ค.66	162,000.00	84,500.00	77,500.00	8/03/66	กองสวัสดิการ สังคม
รวม		18,468,000.00	9,341,600.00	9,126,400.00		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย อินทรีย์	25,000.00	18,837.00	6,163.00	15/03/66	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม		25,000.00	18,837.00	6,163.00		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ประชาชน

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันโรคติดต่อ	240,000.00	3,791.00	236,208.69	26/11/65	สำนักปลัด
รวม		240,000.00	3,791.00	236,208.69		

7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.	โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	40,000.00	34,160.00	5,840.00	29/11/65	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.	โครงการอบรมให้ความรู้ การบำบัดน้ำเสียจาก ครัวเรือนด้วยถังดักไขมัน	20,000.00	7,840.00	12,160.00	20/02/66	สำนักปลัด
3.	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันตนเองจากฝุ่น ละอองขนาดเล็กP.M.2.5 และก๊าซเรือนกระจก	20,000.00	7,840.00	12,160.00	20/02/66	สำนักปลัด
รวม		80,000.00	49,840.00	30,160.00		

7.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	70,000.00	65,150.00	4,850.00	29/11/65	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม		70,000.00	65,150.00	4,850.00		

8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.	โครงการประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000.00	39,060.00	940.00	18/04/66	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ ลูกจ้าง อบต.กำปง	15,000.00	14,880.00	120.00	21/03/66	สำนักปลัด
3.	โครงการองค์การบริหาร ส่วนตำบลกำปง เคลื่อนที่ พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566	50,000.00	14,220.00	35,780.00	20/02/66	สำนักปลัด
รวม		105,000.00	68,160.00	36,840.00		

8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มีการดำเนินการ)

9. ยุทธศาสตร์ศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ไม่มีการดำเนินการ)

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ	
		อนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	อนุมัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	43	41	7,956,000.00	7,815,000.82
2	การพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-	-	-
3	การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-
4	การพัฒนาคนและสังคม	29	14	24,559,596.35	12,219,738.69
5	การพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์	8	1	25,000.00	18,837.00
6	การพัฒนาสุขภาพประชาชน	4	1	240,000.00	3,791.00
7	การพัฒนาการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	8	4	150,000.00	114,990.00
8	พัฒนาการเมืองการบริหาร	7	3	105,000.00	68,160.00
9	พัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-
	รวม	99	64	33,035,596.35	20,240,517.51





บทสรุป

1. งบประมาณปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีโครงการตามที่ได้รับตามข้อบัญญัติ จำนวน 99 โครงการ และได้ดำเนินการในรอบ 6 เดือน ระหว่าง ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 เป็นจำนวน 64 โครงการ จำนวนเงิน 20,240,517.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.36

สรุปปัญหา/อุปสรรค

ช่วง 6 เดือนหลัง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ต้องรอจัดสรรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ ผลงานการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน



(นางละออ ไก่สันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปง
วันที่ 11 เมษายน 2566



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางละออ ไก่สันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง